

# Protokoll SG-Sitzung 21.07.2025

**Teilnehmer:** Sascha Zeberer, Dominic Christen, Christoph Rutsch, Kristin Christen, Robin Berli, Julia Berli, Andrea Zeberer, Julian Friedrich, André Münkel, Philipp Korn

## TOP 1. Rückblick Ortsturnier

- OT war sehr gut besucht
- Verbesserungsideen: Mehr Fokus auf Freitag; Angebot harter Getränke auch freitags; ggf. AH-Mannschaften oder auch Vereine in Lobenfeld gezielt anschreiben
- Neue Idee: 11-Meter-Turnier, dass Vereine wie der MGV ggf. auch „mitspielen“ kann
- Verpflegung:
  - Alkoholfreies Bier, Limo, Wein: etwas mehr bestellen im kommenden Jahr
  - 0,33l Weinschorle sehr gut angenommen → Klosterfest: Preis 3,50€ **@Christoph**
- Essen: wie gehabt
- Umsatz: ca. 12.000 €
- Weitere Punkte:
  - Startgebühr künftig im Voraus wg. Absagen
  - Pfand nächstes Jahr 2 €
  - Mehr Wechselgeld in Münzrollen
  - Helfer beim Abbau fehlten → Appell Sascha, ggf. Schichteinteilung

## TOP 2. Klosterfest

- Logistik:
  - Hof & Scheune über Kristin abgeklärt
  - Zelt: Abholung Mo–Mi in Waibstadt – evtl. **Sebastian Krämer**
  - Bierwagen, Kühlwagen über Kristin geklärt
  - Aufbau Donnerstag: Grillhütte, Bierbänke, Zelt
  - Schläuche **@Kristin**
- Rechnungen:
  - Distelhausen an Robin **@Christoph**
  - Straub an Kristin **@Christoph**
- Dienstplan Klosterfest **@Kristin**
- Aufbau & Ablauf:
  - Aufbau Do ab 17 Uhr
    - ➔ Herrenmannschaften anfragen **@André**
    - ➔ Grillwagen: 16:30 Uhr Treffen **@Janik & Robin**
  - Aufbau Sa: 10:30 Uhr
  - Aufräumen So: 09:30 Uhr
  - Abbau Mo: 11:00 Uhr
- Verpflegung:
  - Essen: Hähnchen, Pommes, Gyros, Brat-/Feuerwurst
  - Getränke: Tagsüber: Sommer-Spritz; Abends: Gin Tonic, Gin Wild Berry, Lilett, Berliner Luft
  - Cocktailbar mit eigener Kasse **@Christoph**
  - Ausreichend Wechselgeld bestellen **@Christoph**

## TOP 3. Umbaumaßnahmen

- Ergebnisse Besprechung:
  - Abdichtung Außenwand:
    - ➔ Tim hat 3 Terminvorschläge an Daniel geschickt. Sobald er eine Rückmeldung hat wird der Termin hier eingestellt. Dann sollten 3 Personen zur Unterstützung dazu.

- ➔ Sobald die Stelle freigelegt ist, muss das Mauerwerk geschlossen werden (Bastian Becker anfragen).
- ➔ Im Anschluss wird geprüft wie die Stelle dauerhaft entwässert werden kann (z.B. Drainage mit Anbindung an Abwasser)
- Fenster:
  - ➔ Benni beauftragt das Angebot für die Fenster.
  - ➔ Beide Seiten weiß, Milchglas, 2-fach Glas
- Türen:
  - ➔ Nach dem Abschluss der Trockenbau Maßnahmen werden die Türen vermessen und bei Hörmann bestellt.
  - ➔ 2x Kabine; Ballraum; Optional: Heizraum
- Entlüftung:
  - ➔ 1x neue Kernbohrung Heimkabine rechts neben dem Fenster
  - ➔ 3x bestehende Kernbohrung vergrößern
  - ➔ Organisation Kernbohrmaschine [@Phillipp](#)
  - ➔ Ablüfter raussuchen und bestellen [@Benni, Robin](#)
  - ➔ Steuerung über Shellys, dadurch einfach erweiterbar und flexible Schaltzeiten möglich
  - ➔ Strom vorbereiten (Abzweigdosen setzen)
- Elektrik:
  - ➔ Leitungen in Heimkabine vorbereiten
  - ➔ Leitungen und Dosen für Ablüfter vorbereiten
  - ➔ Neue Beleuchtung Heimkabine
  - ➔ Beleuchtung im Flur Instandsetzen
- Trockenbau:
  - ➔ Tapete Decke Heimkabine entfernen ➔ Erfolgt am 28.07.2025 über 3. Mannschaft
  - ➔ Losen Putz an den Wänden großzügig entfernen
  - ➔ Rigips Heimkabine rechts neben dem Fenster entfernen
  - ➔ Rigips in Heimkabine anbringen
- Sanitär / Fliesen:
  - ➔ Läuft soweit
  - ➔ Fliesen für Duschbereiche sind ausgewählt und bestellt worden
  - ➔ Wie besprochen werden nur die Böden und die Wand mit den Armaturen neu gemacht.
  - ➔ Es gibt Überlegungen neue Fliesen auf die bestehenden in der Heimkabine zu verlegen
  - ➔ André fragt Platte wg. Kosten weitere Arbeiten an [@André](#)
- Anstehende To Do's für einen zeitnahen Arbeitseinsatz:
  - ➔ Chloren Schimmel Wände?
  - ➔ Elektrik vorbereiten
  - ➔ Kernbohrungen Lüftung
  - ➔ Wände Gästekabine abklopfen/ Abspachteln
  - ➔ Rigips Ecke Fenster raus
  - ➔ Rigips Heimkabine montieren
  - ➔ Türen ggf. zurück zu Hornbach

#### TOP 4. Planung Wirtschaftsdienste

- Endgültiger Spielplan bitte in SG-Gruppe stellen [@Sebastian](#)
- Spielverlegung an Kerwe Lobenfeld möglich? Bitte abklären [@Sebastian](#)
- Wirtschaftsdienst am 28.08.2025 bei Angel, Martina, Rauschs anfragen [@Robin](#)
- Jochen Edinger anfragen, ob Planung der Wirtschaftsdienste übernommen wird [@Christoph](#)

## **TOP 5. Jugendarbeit & Herrenmannschaft**

- Künftig soll in jeder SG-Sitzung ein kurzes Update zum Jugend- und Herrenbereich erfolgen, um den Fokus stärker auf diese zwei Themen zu legen.
- Ergänzung: Zur besseren Übersicht wurde Steffen Rausch gebeten, eine tabellarische Übersicht der Jugendmannschaften zu erstellen. Diese wird zur nächsten Sitzung bereitgestellt, allerdings kann Steffen an der Sitzung selbst nicht teilnehmen - hier unterstützt Christoph

## **TOP 6. Sonstiges**

- [@Benni](#): Bitte Login-Daten für Homepage an Domme weiterleiten
- [@Sascha](#): Handyvertrag kündigen (Unterlagen ggf. bei Thorsten anfragen)
- [@Sascha](#): Ehrung Norbert Lerner
- [@Robin](#): Bewässerungsventil erneuern
- [@Alle](#): voraussichtlich 06.09.2025 – Vorstandsausflug zum Sigges

### **Anstehende Geburtstage:**

- 12.09.2025 – Norbert Lerner - [@Kristin/Domme](#)
- 22.09.2025 – Uwe Münkel - [@Sascha](#)

**Hygieneplan:** bei der nächsten Sitzung 18.08.2025 ab 18 Uhr

**Gas-Stand:** 35% - [@Benni](#): Bitte Preise vergleichen und ggf. noch kostengünstig im Sommer bestellen

**Nächste Sitzung:** 18.08.2025 **ab 18 Uhr**

# Agenda SG-Sitzung 18.08.2025

## Sachstand offene To-Do's:

- Bewässerungssystem: [@Robin](#)
- Wurzelprobleme Kunstrasen: [@Sascha/Dominic](#)
- Befestigung neue Auswechselbänke: [@Robin](#)
- Alte Auswechselbank: [@Robin](#)
- Videoüberwachung: [@Benni/Sascha](#)
- Defi: [@Janik](#)
- Flutlicht/Inbetriebnahme Steuergerät: [@Benni](#)
- Homepage: [@Domme](#)
- Gas: [@Benni](#)

## TOP 1. Klosterfest – Kurzbericht Kristin

- Aufbau & Ablauf:
  - Aufbau Do ab 17 Uhr
    - ➔ Herrenmannschaften anfragen [@André](#)
    - ➔ Grillwagen: 16:30 Uhr Treffen [@Janik & Robin](#)
  - Aufbau Sa: 10:30 Uhr
  - Aufräumen So: 09:30 Uhr
  - Abbau Mo: 11:00 Uhr

## TOP 2. Umbaumaßnahmen

- Sachstand:
  - Trockenlegung: [@Tim, Christoph](#)
  - Sanitär/Heizung: [@André](#)
  - Trockenbau: [@Benni, Robin und Tim](#)
  - Fenster/Türen: [@Benni](#)
  - Fliesen/Estrich: [@Firma Münkel](#)
  - Elektro: [@Philipp und Robin](#)
  - Dach: [@Kristin und Dominic + Team Trockenbau](#)
  - Allgemein/Sonstiges: Vorstandshaft
  - Finanzierung: [@Christoph, Julia und Julian](#)

## TOP 3. Update: Jugend- und Herrenbereich

### Anstehende Geburtstage:

### Hygieneplan:

### Gas-Stand: %

**Nächste Sitzung:** xx.xx.2025 – xx:xx Uhr